

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.904,08	100,00%				100,00' %'
			R\$ 45.904,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.904,08
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.578,47	100,00%				100,00' %'
			R\$ 4.578,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.578,47
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 75.178,56	40,00%	60,00%			100,00' %'
			R\$ 30.071,43	R\$ 45.107,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.178,56
4	PAINÉIS E VEDAÇÕES	R\$ 47.664,60	10,00%	60,00%	30,00%		100,00' %'
			R\$ 4.766,46	R\$ 28.598,76	R\$ 14.299,38	R\$ 0,00	R\$ 47.664,60
5	ESQUADRIAS	R\$ 20.103,48		20,00%	50,00%	30,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 4.020,70	R\$ 10.051,74	R\$ 6.031,04	R\$ 20.103,48
6	REVESTIMENTOS	R\$ 77.600,41			70,00%	30,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.320,29	R\$ 23.280,12	R\$ 77.600,41
7	FORRO DE GESSO	R\$ 6.507,41				100,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.507,41	R\$ 6.507,41
8	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 5.968,16				100,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.968,16	R\$ 5.968,16
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.173,02				100,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.173,02	R\$ 4.173,02
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.292,22		10,00%	10,00%	80,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 929,22	R\$ 929,22	R\$ 7.433,77	R\$ 9.292,22
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.125,04		20,00%	20,00%	60,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 2.625,01	R\$ 2.625,01	R\$ 7.875,02	R\$ 13.125,04
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICAS	R\$ 5.335,53		10,00%	10,00%	80,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 533,55	R\$ 533,55	R\$ 4.268,42	R\$ 5.335,53
13	PISOS	R\$ 18.598,26		20,00%	40,00%	40,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 3.719,65	R\$ 7.439,31	R\$ 7.439,31	R\$ 18.598,26
14	COBERTURA	R\$ 32.445,18			100,00%		100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.445,18	R\$ 0,00	R\$ 32.445,18
15	PINTURA	R\$ 24.852,15			40,00%	60,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.940,86	R\$ 14.911,29	R\$ 24.852,15
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 25.295,24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 6.323,81	R\$ 6.323,81	R\$ 6.323,81	R\$ 6.323,81	R\$ 25.295,24
17	DIVERSOS	R\$ 2.933,37				100,00%	100,00' %'
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.933,37	R\$ 2.933,37
		R\$ 419.555,18	91.644,24	91.857,84	138.908,35	97.144,75	R\$ 419.555,18
			61.416,33	121.985,73	219.598,44	314.598,32	

**Fagner Miguel da Silva**  
Eng. Civil - Setor de Engenharia  
CREA :211881096-2

VALOR TOTAL: ( QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)