



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

SETOR : Engenharia
N° do Proc. _____
Pag _____
Grau de Sigilo #PÚBLICO
Mat 116576-1
DATA ASSINATURA

N° OPERAÇÃO 01054746-35	N° SICONV 0385932018	GIGOV RN	GESTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA			MUNICÍPIO / UF MACAÍBA / RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO VILA OLÍMPICA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA VILA OLÍMPICA
N° CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN		INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 962.663,25

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	24.357,79
1	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	1,00
2	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	938.305,46
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50
2	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	13.084,78
2	1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	1.890,00
2	1.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 8CM	M²	13.084,79
3	Evento		R\$	-
4	Evento		R\$	-
5	Evento		R\$	-

	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05	FASE 06
	213.608,91	128.991,80	187.254,70	166.464,70	166.464,70	99.878,44
	1	2	3	4	5	6
	24.357,79	-	-	-	-	-
	1,00	-	-	-	-	-
	189.251,12	128.991,80	187.254,70	166.464,70	166.464,70	99.878,44
	4,50	-	-	-	-	-
	13.084,78	-	-	-	-	-
	945,00	472,50	472,50	-	-	-
	1.962,72	1.701,02	2.616,96	2.616,96	2.616,96	1.570,17
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

MACAÍBA / RN, 14 de agosto de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: GEORGE TIAGO DA COSTA
CREA / CAU: 2108131990