



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

SETOR : Engenharia
Nº do Proc. _____
Pag. _____
Grau de Sigilo _____
#PÚBLICO
DATA ASSINATURA: 05/07/2020 15:57:56-1

Nº OPERAÇÃO 01054746-35	Nº SICOV 0385932018	GIGOV RN	GESTOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA			MUNICÍPIO / UF MACAIBA / RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO VILA OLÍMPICA	OBJETO CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA VILA OLÍMPICA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAIBA/RN	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	REFEITÓRIO																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																							
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																					
3	MOVIMENTO DE TERRA	1																																																					
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1	2	3																																																			
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		2	3																																																			
6	COBERTURA			3	4																																																		
7	ESQUADRIAS				4	5																																																	
8	REVESTIMENTO DE PISO E TE				3	4	5																																																
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁ	1	2	3	4																																																		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3	4	5																																																	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4	6																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	17,43%	18,36%	24,75%	24,85%	6,97%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	68.329,07	71.973,35	97.043,35	97.438,39	27.316,61	18.438,65	-	-	-	-	-	-
Acumulado	%	17,43%	35,78%	60,53%	85,38%	92,35%	97,05%	97,05%	97,05%	97,05%	97,05%	97,05%	97,05%
	R\$	68.329,07	140.302,41	237.345,76	334.784,16	362.100,76	380.539,41	380.539,41	380.539,41	380.539,41	380.539,41	380.539,41	380.539,41

MACAIBA / RN, 24 de julho de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: GEORGE TIAGO DA
CREA / CAU: 210613199-0